



ПРОКУРАТУРА
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО
РАЙОНА

ул. Энергетиков, 24, с. Плешаново,
461150, тел./факс: (35345) 3-05-10

E-mail: krasn@orenprok.ru

06.12.2021 № 40-01-2021

на № _____

Главам администраций
муниципальных образований
Красногвардейского района
Оренбургской области

Прошу Вас в срок не позднее 10.12.2021 разместить, нижеуказанную информацию на информационных стендах, сайтах администраций сельских поселений и в периодических печатных изданиях администраций муниципальных образований.

О проделанной работе прошу сообщить в прокуратуру района в указанный срок.

Приложение: статья на тему: «Итоги проверки исполнения законодательства в части реализации в МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» национального проекта «Образование».

Заместитель прокурора района

юрист 1 класса

К.А. Кулешова

Прокуратура Красногвардейского района сообщает

Итоги проверки исполнения законодательства в части реализации в МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» национального проекта «Образование»

В ноябре текущего года прокуратурой Красногвардейского района в ходе проверки в МБОУ «Преображенская средняя общеобразовательная школа» реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» и регионального проекта «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах» установлены нарушения федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Как установлено в ходе проверки, 30.04.2021 МБОУ «Преображенская СОШ» (далее - Заказчик), заключен муниципальный контракт №1 на капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Преображенская СОШ», расположенного по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, село Преображенка, переулок Школьный, 6, с индивидуальным предпринимателем из г. Оренбурга. (далее – Подрядчик).

Цена Контракта составляет 2 141 865 рублей 00 копеек (два миллиона сто сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек), без НДС.

Согласно п.3.1 Контракта срок выполнения работ: с 01 июня 2021 г. по 20 августа 2021 г. Вместе с тем, 19.08.2021 между Заказчиком и Подрядчиком заключено Дополнительное соглашение №1 к Муниципальному контракту №1. Согласно п. 2 Дополнительного соглашения изменены сроки выполнения работ, а именно с 01.06.2021 по 03.11.2021.

Прокуратурой района в ходе проверки 03.11.2021 установлено, что работы по контракту в полном объеме не были выполнены в установленный контрактом срок по вине Подрядчика. Так, по состоянию на 03.11.2021 не выполнены следующие виды работ: перетирка штукатурки потолков, окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен и потолков, устройство стяжек цементных, устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки, устройство оснований полов из фанеры в два слоя, устройство покрытий из паркетных досок, покрытие полов лаком, устройство плинтусов деревянных. Сумма невыполненных работ составляет 1 025 277,00 рублей (с НДС при упрощенной схеме налогообложения)

Установлено, что на 03.11.2021 подрядчиком выполнены работы по ремонту на сумму 1047723 рублей, что составляет лишь 47,87% от всего объема работ, предусмотренных контрактом от 30.04.2021.

Принимая во внимание изложенное, имеются последствия совершенного деяния в виде причинения существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, что подтверждается информацией МБОУ «Преображенская СОШ», согласно которой, в связи с нарушением срока выполнения работ образовательная организация не была готова к комиссионной приемке к новому учебному году, а также спортивный зал МБОУ «Преображенская СОШ» не используется для проведения учебных занятий.

Указанные обстоятельства повлияли на возможность ведения полноценного образовательного процесса.

Не выполняя условия контракта, подрядчик поставил под угрозу достижение целевых индикаторов национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» и регионального проекта «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах», а также для полноценного доступа учащихся к образовательному процессу в рамках указанных проектов.

Невыполнение взятых на себя подрядчиком обязательств по капитальному ремонту спортивного зала МБОУ «Преображенская СОШ», расположенного по адресу: Оренбургская область, Красногвардейский район, село Преображенка, переулок Школьный, 6, привело к срыву реализации национального проекта «Образование», федерального проекта «Успех каждого ребенка» и регионального проекта «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах», а также к нарушению полноценного образовательного процесса МБОУ «Преображенская СОШ».

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении с индивидуального предпринимателя из г. Оренбурга, 22.11.2021 вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ, которое направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка №6 Центрального района г.Оренбурга.

Вместе с тем прокуратурой района 11.11.2021 в адрес подрядчика внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Заместитель прокурора
Красногвардейского района

младший советник юстиции



К.А. Кулешова